



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio 100

N° Registro Generale 162

N° ALBO 59 del 3 FEB. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DI UN PONTE STRADALE SUL TORRENTE S. MARIA – CONCESSIONE 2° PROROGA - Cod. CUP I99D10000210004 Cod. CIG 16001326B1

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Ventisette del mese di Giugno e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

Che Il Comune di Amantea nell'ambito di una riorganizzazione della viabilità interna ha individuato nella costruzione di un ponte sul torrente S. Maria una valida alternativa all'utilizzo della S.S. 18 per il collegamento alla zona Sud del Centro abitato;

Che per dare avvio alla realizzazione dell'opera si è reso necessario preliminarmente procedere alla redazione della progettazione;

Che per la predisposizione degli atti progettuali è stato conferito incarico all' Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. con determina del Responsabile del Settore n. 176 del 20/10/2010, il quale ha ottemperato alla redazione degli elaborati tecnici - amministrativi;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 313 del 18/11/2010 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi che prevede una spesa di € 370.000,00 di cui € 288.600,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e € 81.400,00 per somme a disposizione finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Che con determina del Responsabile del settore LL.PP. n. 75 del 16/03/2011 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori;

Che con determina del Responsabile del settore LL.PP. n. 87 del 23/03/2011 esecutiva ai sensi di legge, è stato altresì disposto di procedere all'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che con determina del Responsabile del settore LL.PP. n. 10 del 26/01/2012 sono stati aggiudicati in via definitiva i LAVORI COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE S. MARIA all'Impresa Edil Madue sas di Mastroianni Vincenzo & C. con sede in Via dei Gelsomini, 64 - Lamezia Terme, con un ribasso d'asta del 14,36% sull'importo lavori a base di gara di € 288.600,00 e quindi per un importo netto di € 243.731,44 e con un ribasso del 30% sull'importo per la progettazione esecutiva di € 9.000,00 e quindi per un importo netto di € 6.300,00 oltre € 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA determinando un importo netto di € 254.031,44 come di seguito ripartito:

DESCRIZIONE	€	APPALTO	€	AGGIUDICAZIONE
Importo Lavori	€	284.600,00	€	243.731,44
Importo oneri sicurezza	€	4.000,00	€	4.000,00
Importo oneri progettazione	€	9.000,00	€	6.300,00
TOTALE	€	297.600,00	€	254.031,44

Che l'Impresa EDILMADUE SAS con sede in Lamezia Terme (CZ) ha stipulato regolare contratto di appalto in data 04.05.2012 al n° 07 di Rep, registrato fiscalmente in data 10.05.2012 al n°. 124 Serie 1, presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;

Che l'Impresa EDILMADUE SAS, dovendo redigere la progettazione esecutiva, con nota del 29/06/2012 acquisita al protocollo dell'Ente il 02/07/2012 al n. 11129, ha comunicato la difficoltà a reperire in tempi brevi l'acciaio Corten, poiché lo stesso viene prodotto su commissione al raggiungimento di grossi quantitativi, per cui nell'incertezza sui tempi di consegna, ha richiesto di valutare la possibilità di sostituire le travi in acciaio corten con travi in cap;

Che con nota n. 13520 del 10/08/2012 il Responsabile del Settore ha richiesto all'impresa la predisposizione della progettazione esecutiva prevedendo l'utilizzo delle travi in cap, riservandosi ogni successiva valutazione in merito;

Che con nota del 04/09/2012 acclarata al protocollo comunale in pari data al n 14365 l'Impresa EDILMADUE SAS ha trasmesso il progetto esecutivo;

Che il progetto esecutivo, dopo una approfondita istruttoria tecnica - economica è stato ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni di cui sopra, alla modifica dell'impalcato con la previsione di travi in cap in sostituzione di quelle in acciaio Corten;

VISTO che:

- da una verifica e confronto delle altre offerte che prevedevano l'impalcato in travi di c.a.p., l'offerta dell'Impresa EDILMADUE sas risultava comunque quella più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- l'importo dei lavori al netto del ribasso risulta identico a quello offerto in fase di gara;
- che l'importo delle opere in variante, ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs 163/06, è risultato pari a quello offerto;

Che il progetto esecutivo in variante dell'opera su indicata è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n° 247 in data 31.12.2012 per come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	€	AGGIUDICAZIONE
	Importo Lavori	€	243.731,44
	Importo oneri sicurezza	€	4.000,00
	Importo oneri progettazione	€	6.300,00
	TOTALE	€	254.031,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1	IVA 10% su lavori	€	24.773,14
2	Comp. Tec. (D. L. e Cont.tà)	€	19.000,00
3	CNPAIA su D.L. + Prog. Esec.	4%	1.012,00
4	IVA su Comp. Tec. (D.L. +Prog. Es)	€ 21%	5.525,52
5	Relazione Geologica	€	4.760,33
6	IVA su Relazione Geologica	€ 21%	960,00
7	Compenso Incentivante art. 92 c. 5	€ 2%	4.320,00
8	Compenso Incentivante art. 92 c.7 bis	1%	2.477,31
9	Indagini IVA Compresa	€	6.000,00
0	Collaudo Statico IVA Compr.	€	5.000,00
11	Espropri	€	1.000,00
12	Economie di gara		41.140,26
	Totale somme a disposizioni	€	115.968,56
	Tornano		370.000,00

Che dal 1 ottobre è intervenuta variazione aliquota IVA dal 21 al 22%, pertanto è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera approvato con delibera di Giunta Municipale n° 247 in data 31.12.2012 al fine di adeguare per il motivo su esposto l'aliquota IVA ;

Che il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente approvato con determina del Resp. Area LL.PP. n° 129: in pari data del presente atto

	DESCRIZIONE	€	AGGIUDICAZIONE
	Importo Lavori	€	243.731,44
	Importo oneri sicurezza	€	4.000,00
	Importo oneri progettazione	€	6.300,00
	TOTALE	€	254.031,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1	IVA 10% su lavori	€		24.773,14
2	Comp. Tec. (D. L. e Cont.tà)	€		19.000,00
3	CNPAIA su D.L. + Prog. Esec.		4%	1.012,00
4	IVA su Comp. Tec. (D.L. +Prog. Es)	€	22%	5.788,64
5	Relazione Geologica	€		4.760,33
6	IVA su Relazione Geologica	€	22%	1047,27
7	Compenso Incentivante art. 92 c. 5	€	2%	4.320,00
8	Compenso Incentivante art. 92 c.7 bis		1%	2.477,31
9	Indagini IVA Compresa	€		6.000,00
0	Collaudo Statico IVA Compr.	€		5.000,00
11	Espropri	€		1.000,00
12	Economie di gara			40.789,87
	Totale somme a disposizioni	€		115.968,56
	Tornano			370.000,00

VISTO che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa con nota n° 18964 del 25.11.2013, ha chiesto al R.U.P. di poter sostituire le travi previste dell'impalcato con forma diversa, sempre in c.a.p. per problematiche connesse allo stabilimento di produzione che, a causa dell'adeguamento degli impianti, non poteva fornire le travi prima del secondo semestre del 2014;

Che il R.U.P. con nota del 15.12.2013 prot. n° 20692 ha autorizzato l'impresa ha predisporre gli elaborati in variante per il deposito all'Ufficio Genio Civile;

Che in considerazione di quanto sopra esposto è stata redatta perizia di variante tecnica senza variazioni all'importo contrattuale;

Che l'Impresa ha predisposto gli elaborati tecnici di perizia a firma dell'Ing. Francesco CURRADO, per il calcolo della struttura dell'impalcato nella nuova configurazione con travi prefabbricate in C.A.P. con sezione a cassone e con la variazione degli apparecchi di appoggio;

VISTO che il Direttore dei lavori ha redatto gli elaborati tecnico – amministrativi predisponendo il computo metrico, il quadro comparativo e lo schema di atto di sottomissione con il concordamento del nuovo prezzo relativo alla fornitura in opera delle travi prefabbricate in C.A.P. a cassone in sostituzione delle originariamente previste travi a "T" sempre in C.A.P.;

VISTO che gli atti di perizia di variante presentata dall'Ing. Emilio M. CARAVETTA della Soc. ATHENA S.S. con studio tecnico in Cosenza (CS) alla Via Monte Santo, nella sua qualità di Direttore dei lavori in data 17.02.2014 acclarata al prot. n° 3281, si evince che non prevede variazioni della spesa, di conseguenza il nuovo quadro economico resta invariato nelle somme previste per lavori, mentre viene aggiornato nelle voci relative alle somme a disposizioni, come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE	€	AGGIUDICAZIONE
	Importo Lavori a misura	€	243.731,44
	Importo oneri sicurezza	€	4.000,00
	Importo oneri progettazione	€	6.300,00
	TOTALE	€	254.031,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1	IVA 10% su lavori	€		24.773,14
2	Comp. Tec. (D. L. e Cont.tà)	€		19.000,00
3	CNPAIA su D.L. + Prog. Esec.		4%	1.012,00
4	IVA Comp. Tec. (D.L.+Prog. Es)	€	22%	5.788,64
5	Relazione Geologica	€		4.760,33
6	IVA su Relazione Geologica	€	21%	999,67
7	Comp. Incentivante art. 92 c. 5	€	2%	4.505,15
8	Comp. Incentivante art. 92 c. 7 bis		1%	2.252,55
9	Indagini IVA Compresa	€		6.000,00
10	Collaudo Statico IVA Compr.	€		5.000,00
11	Espropri	€		18.748,40000,00
12	Economie di gara			0,00
13	Pratica autorizzazione RFI SpA			23.128,73
	Totale somme a disposizioni	€		115.968,56
	Tornano			370.000,00

CHE gli atti di perizia sono stati approvati con atto di determina n° 28 del 20.02.2014;

VISTO che l'impresa in data 11.03.2014 acclarata al prot. del Comune al n° 4820 ha presentato istanza di richiesta di una proroga di 45 giorni sui tempi di ultimazione lavori contrattualmente previsti;

CHE l'Ufficio con nota datata 11.03.2014 prot. n° 4838, ha comunicato alla Direzione lavori la necessità per concedere la proroga richiesta, il relativo Nulla Osta;

VISTO che in data 14.04.2014, la Direzione lavori con nota acclarata al prot. n° 6844, ha giustificato la richiesta di proroga presentata dall'Impresa EDILMADUE SAS, esprimendo parere favorevole alla richiesta di proroga di gg. 45 (Quarantacinque);

VISTO che la suddetta proroga è stata concessa con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 70 del 28.04.2014;

VISTO che l'Impresa EDILMADUE SAS, ha presentato in data 02.05.2014 acclarata al prot. al n° 7670 richiesta di una nuova proroga dei termini contrattuali, giustificata nell'istanza dall'impresa da una serie di problematiche che hanno necessariamente prodotto l'istanza di proroga;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'Impresa nella richiesta di concessione di proroga, risultano reali e giustificative alla concessione di proroga;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e non è, pertanto, richiesto il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria.

D E T E R M I N A

Di concedere, una seconda proroga giorni 45 ai termini contrattuali previsti nel contratto d'appalto dei lavori di "LAVORI COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE S. MARIA", stipulato in data Contratto di appalto in data 04.05.2012 al n° 07 di Rep, registrato fiscalmente in data 10.05.2012 al n°. 124 Serie 1, presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola, giusta richiesta dell'Impresa EDILMADUE SAS, presentata in data 02.05.2014 al prot. n° 7670;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)

Francesco Lorello

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile _____
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap..... <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui	-somma stanziata.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".	-variaz. in aumento.....
ATTESTA	-variaz. in diminuzione.....
come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somme già impegnate.....
	-somma disponibile.....
	Data
	Il Responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
