

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	80
N° Registro Generale	1718
N° ALBO	745 del 23 NOV. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: Lavori realizzazione tratti condotta fognaria Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud. **Approvazione Atti Finali e Certificato di Regolare Esecuzione**

CUP: I94E14000000004

CIG: 55693347CD

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera n.211 bis del 02.12.2013 la Giunta Municipale ha approvato il progetto dei lavori di realizzazione di tratti di condotta fognaria nella località Camoli, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di €.121.753,62, così ripartito:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI - COSTO PERSONALE - ONERI SICUREZZA	104 000,00
LAVORI A MISURA AL LORDO	88 773,33
COSTO PERSONALE 14,63% DI A)	12 987,54
ONERI PER LA SICUREZZA IL 2,5223 DI (A+C)	2 239,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA LAVORI 10%	10 400,00
SPESE GENERALI	7 000,00
IMPREVISTI	353,62
IN UNO A DISPOSIZIONE	17 753,62
TOTALE COMPLESSIVO	121 753,62

finanziando la spesa con fondi residui di mutui Cassa depositi e prestiti sull'intervento n.2090401 – capitolo 6560 del bilancio comunale;

- a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.8 del Registro del servizio datata 16.01.2014 – inserita al n.19 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data

17.01.2014 col n.32, rettificata con successiva determina n.15 del Registro del servizio datata 23.01.2014 – inserita al n.83 del Registro Generale e affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 23.01.2014 col n.44 - è stata indetta asta pubblica ed approvato il relativo bando di gara per l’appalto dei lavori di che trattasi, per l’importo a base d’asta di €.104.000,00 di cui €.88.773,33 per lavori a misura soggetto a ribasso, €.12.987,54 per costo personale + €.2.239,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con la procedura di allart.3, comma 37, e art.55, comma 5, del Decreto Legislatio n.163/2006, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera a), dello stesso Decreto Legislativo.

- con la determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n.32 del 05.03.2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’Impresa Le.Co.Gen. srl con sede in San Nicola da Crissa (VV) alla Via Roma n.7, con il ribasso del 32,962% sull’importo posto a base d’asta senza incidenza manodopera e oneri di sicurezza di €.88.773,00. L’aggiudicazione di che trattasi è divenuta definitiva con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n.58 del 08.04.2014 2014 con l’importo contrattuale complessivo di €.74.738,53 di cui €.59.511,86 per lavori - €.12.987,54 per costo del personale ed €.2.239,13 per oneri di sicurezza.
- con contratto d’appalto n.16 di Rep. in data 20.05.2014, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Paola, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV) per un importo al netto del ribasso offerto del 32,962% di €.59.511,86 oltre €.12.987,54 per costo del personale ed €.2.239,13 per costi della sicurezza;
- durante il corso delle opere si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originali per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d’opera non prevedibili all’atto della progettazione, intese a favorire e migliorare l’allaccio alla rete fognaria da parte dei singoli utenti, e soprattutto per l’esigenza emersa di prolungare e modificare il tracciato nella zona di Camoli centro lato sud per servire altri nuclei abitati;
- a tal proposito la direzione dei lavori, curata dall’Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto apposita perizia di variante, approvata con determinazione del Responsabile n.162 in data 05.12.2014, inserita al n.1970 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio comunale il 19.12.2014 col n.806, che ha modificato il quadro economico di progetto nel modo che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI - MANODOPERA - SICUREZZA	103 995,30
LAVORI	88 769,32
PERSONALE 14,63%	12 986,95
SICUREZZA 2,5223%	2 239,03
A DETRARRE SU LAVORI RIBASSO DEL 32,962%	29 260,14
LAVORI AL NETTO	59 509,18
LAVORI NETTI - MANODOPERA - SICUREZZA	74 735,16
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA LAVORI 10%	7 473,52
SPESE GENERALI	4 525,00
LAVORI IN ECONOMIA	35 019,95
IN UNO A DISPOSIZIONE	47 018,46
TOTALE COMPLESSIVO	121.753,62

- con atto di sottomissione allegato alla perizia di assestamento finale di cui sopra il legale Rappresentante dell’Impresa appaltatrice si è impegnato, senza nessuna eccezione, all’esecuzione delle opere previste nella stessa perizia, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto originario, oltre a quelli che si sono concordati per le nuove categorie di lavoro;
- le opere sono state ultimate in tempo utile in data 06.12.2014;

- durante il corso dell'opera sono stati rilasciati a favore dell'Impresa due certificati d'acconto per complessivi €.74.435,00 di cui €.59.210,00 per lavori, €.12.986,00 per costo personale ed €.2.239,00 per oneri sicurezza;
- la Direzione dei lavori ha redatto gli atti finali di contabilità e liquidazione nonché il certificato di regolare esecuzione delle opere, accertando l'esecuzione di lavori per complessivi netti €.74.735,16;
- i documenti contabili relativi allo Stato Finale sono stati firmati senza nessuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice e comportano un credito residuale netto a suo favore di complessivi €.300,16 oltre IVA nella misura di legge;
- i lavori sono identificati col codice GIG n.55693347CD e codice CUP n.I94E14000000004;
- l'Impresa ha comunicato le coordinate bancarie per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2011;
- in data odierna – protocollo documento 36099358, con codice C.I.P. n.20141380535641 è stata inoltrata la richiesta agli Enti assicurativi ed assistenziali per il rilascio della certificazione sulla regolarità contributiva;
- occorre procedere all'approvazione e successiva liquidazione di quanto dovuto all'Impresa a tacitazione di ogni avere e diritto per l'esecuzione delle opere in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E T E R M I N A
per i motivi in esposti in premessa

- Approvare, come approva, gli atti tecnici ed amministrativi per la liquidazione finale e la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria in località Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud, eseguiti dall'Impresa Le.Co.Gen. srl con sede in San Nicola da Crissa (VV) alla Via Roma n.7, in base al contratto d'appalto n.16 di Rep. in data 20.05.2014 - registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola nonché dell'atto di sottomissione approvato con determina del Responsabile n.162 in data 05.12.2014, così come redatti dai Direttori dei lavori, Ing. Domenico Pileggi e Geom. Marcello De Santo - dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, con i quali è stata accertata l'esecuzione di opere per complessivi €.74.735,16 di cui €.59.509,18 per lavori - €.12.986,985 per costo del personale e €.2.239,03 per oneri di sicurezza;
- Liquidare, come liquida, alla stessa Ditta Le.Co.Gen. srl l'importo complessivo di €.330,18, di cui €.300,16 per imponibile lavori – incidenza costo personale ed oneri sicurezza ed €.30,02 per IVA nella misura del 10%, quale credito residuale netto per l'esecuzione delle opere di che trattasi;
- Procedere al pagamento a favore della Ditta liquidata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi a mezzo bonifico su conto corrente bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno – Filiale di Vibo Valentia codice IBAN IT94R0525642830000000869819, salvo l'esito della richiesta di certificazione sulla regolarità contributiva;
- Dare atto che l'importo occorrente alla liquidazione è finanziato con i fondi dell'intervento 2090401 – capitolo 6560 del corrente bilancio comunale che offre la necessaria copertura economica
- Dare atto, altresì, che per l'esecuzione delle opere in questione:
 - è stato acquisito GIG n.55693347CD e codice CUP n.I94E14000000004;
 - che l'Impresa ha comunicato le coordinate bancarie per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2011;
 - in data odierna – protocollo documento 36099358, con codice C.I.P. n.20141380535641 è stata inoltrata la richiesta agli Enti assicurativi ed assistenziali per il rilascio della certificazione sulla regolarità contributiva;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Lorello Francesco)




VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 2090401 Cap.6560/PEG

Bilancio Corrente esercizio

Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il Responsabile Ragioneria F.to (Dr. Maria Luisa Mercuri)

- somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

F.to (Dr. Maria Luisa Mercuri)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 3 NOV. 2015 al 18 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO