

✓

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	154
N° Registro Generale	1933
N° ALBO	880 del 21 DIC. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: Opere complementari e di completamento *“Realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta e attrezzate”*. Approvazione atti finali – Relazione sul conto Finale e certificato di Regolare esecuzione e liquidazione all’Impresa Mazzuca Geom. Nicola di Rende - Cosenza. CUP: **I96G15000230004 CIG 6447217BC4**

L’anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno 16 del mese di **Dicembre** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale n. 10028 del 10 agosto 2011 del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria - Regione Calabria – è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale del POR Calabria 2001-2013, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1 del 12 agosto 2011, al BUR n. 32 - serie III;
- il comune di Amantea ha inteso partecipare nella tipologia appartenente ai *“Sistemi Turistici”* con un progetto riguardante la **“Realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta e attrezzate”**;
- che con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 304 del 11/11/2011 è stato conferito incarico all’ufficio tecnico comunale per la redazione del progetto per la **“Realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta e attrezzate”**;
- che è stato redatto da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale il **progetto definitivo** il cui importo complessivo è stato determinato in **€ 1.650.000,00**;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 269 del 29/11/2011 è stato approvato il su indicato progetto;
- che in seguito ad una rimodulazione delle risorse disponibili del partenariato di progetto si è reso necessario rimodulare la somma da richiedere;
- che, pertanto, si è resa necessaria la candidatura di uno stralcio del progetto inizialmente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 269 del 29/11/2011;
- che l’ufficio tecnico, incaricato della progettazione, ha provveduto a redigere un **primo lotto funzionale** dell’importo pari a **€ 825.000,00**;

- che l'intervento è stato finanziato per il 90% con fondi richiesti alla Regione Calabria a valere sui PISL - fondi POR FESR Calabria 2007/2013 – e per l'ulteriore 10% cofinanziato dal Comune con fondi richiesti alla Cassa DD.PP.;
- che il progetto definitivo del **primo lotto funzionale**, dell'importo pari a € 825.000,00, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 281 del 09/12/2011;
- lo stesso ufficio tecnico comunale, redattore della progettazione definitiva, ha provveduto altresì a redigere la **progettazione esecutiva** il cui importo, del **primo lotto funzionale**, è pari a € 825.000,00 ripartito come di seguito specificato:

QUADRO A							
A1	LAVORI					€	648.253,75
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					€	11.574,90
A	TOTALE LAVORI					€	659.828,65
QUADRO B							
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
						<i>Imponibile</i>	<i>IVA</i>
B1	IVA lavori 10%			€			65.982,87
B2	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)			€	13.158,00		
B3	Competenze tecniche D.L. Sicur			€	39.950,00		
B4	4% CNPAIA			€	1.598,00		
B5	IVA 21% su DD.LL. E CNPAIA			€			8.725,08
B6	Spese per pubblicità gara			€	4.000,00		
B7	Esproprio			€	15.807,66		
B8	Imprevisti IVA Compr.			€	15.911,18		
					90.463,41		74.707,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€	165.171,35
TOTALE GENERALE						€	825.000,00

- Che con determina del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 144 del 29/10/2013 è stata indetta gara di appalto ed approvato lo schema del bando di gara con il relativo disciplinare;
- Che a seguito di gara (Asta Pubblica) la Commissione ha proposto l'aggiudicazione dei lavori citati all'oggetto all'Impresa Mazzuca Geom. Nicola con sede in via Kennedy n. 105 87036 Rende (CS), che ha offerto il ribasso del 33,051%;
- Che per quanto sopra con l'applicazione del ribasso del 33,051% sull'importo a base d'asta l'importo di contratto è stato determinato in € 475.077,12;
- Che l'Impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 10 aprile 2014 Rep. n° 13 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola in data 28/04/2014 al n° 940 Serie 1/T;

- **Che** ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, la Direzione dei lavori, nominata con determina del Responsabile del Settore n. 23 del 26/03/2013 , ha effettuato la consegna delle opere all'Impresa Mazzuca Geom. Nicola con sede in via Kennedy n. 105 87036 Rende (CS);
- **Che** durante il corso dei lavori, la direzione lavori ha evidenziato la possibilità di realizzare opere complementari per un migliore utilizzo dell'infrastrutture oltre ad altre lavorazioni finalizzate alla risoluzione di aspetti di dettaglio.
- **Che** in considerazione che i lavori principali erano in avanzata fase di realizzazione e si è valutata la necessità di ultimare l'opera nel suo complesso anche con le opere complementari e di completamento funzionale, la Direzione Lavori, affidata all'Arch. Filippo Vita di Amantea, ha redatto gli atti progettuali relativi alle **Opere Complementari** e di **Completamento per la Pista Ciclabile** per un importo pari a € 142.511,97;
- **Che** per una preliminare valutazione circa la possibilità di procedere all'affidamento di questi ulteriori lavori, alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali, utilizzando la procedura negoziata diretta di cui all'art. 57 del D.Lgs 163/2006 la quantizzazione della spesa è stata effettuata sulla base dei prezzi praticati per il contratto principale;
- **Che** i prezzi applicati sono stati ritenuti particolarmente convenienti per l'Amministrazione Comunale e soggetti comunque al ribasso offerto del 33,051% ;
- **Che** l'importo contrattualizzato dall'Impresa per i lavori principali (contratto e atto di sottomissione) ammontava a € 498.830,96;
- **PRESO ATTO** che i lavori erano in avanzata fase di esecuzione e l'impresa stava operando in cantiere per ultimare i lavori del contratto principale;
- **VISTO** che il progetto delle "**Opere Complementari** e di **Completamento per la Pista Ciclabile**" ha comportato il seguente quadro economico:

- Da computo con i prezzi di appalto	€ 172.562,56	
- A detrarre		
Incidenza Manodopera	€ 23.761,86	
Restano lavori soggetti a ribasso	€ 148.800,70	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,051%		€ <u>49.180,12</u>
Restano i lavori al netto	€ 99.620,58	
Incidenza manodopera	€ 23.761,86	
Oneri per la Sicurezza	€ <u>3.081,12</u>	
Totale Lavori a al netto	€ 126.463,56	
IVA sui Lavori il 10%	€ 12.646,36	
Progett. e D.L. IVA Compr	€ 2.000,00	
Comp. Sicurezza IVA Compr.	€ <u>1.402,05</u>	
Totale Somme a Disposizione	€ 16.048,41	
Totale Generale	€ 142.511,97	

- **VISTO** che il progetto delle "**Opere Complementari** e di **Completamento per la Pista Ciclabile**" è stato approvato con atto di determina n° 132 del 27/10/2015;
- **VISTO** che con lo stesso atto sono state affidate all'impresa Geom. Nicola con sede in via Kennedy n. 105 87036 Rende (CS) che si è dichiarata disponibile ad accettare l'esecuzione dei

lavori Complementari e di completamento della Pista Ciclabile agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale;

- **VISTO** che l'impresa ha stipulato regolare contratto di appalto per le "**Opere Complementari e di Completamento per la Pista Ciclabile**", datato 24.11.2015 Rep. n° 33 registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 26/11/2015 al n° 2633 Serie 1T;
- **VISTO** che in data 14.12.2015 acclarati al prot. n° 20045 il Direttore dei lavori Arch. VITA Filippo ha trasmesso gli atti di contabilità finale con allegato il certificato di ultimazione dei lavori datato 14.12.2015 dai quali si evince la esecuzione di lavori per nette €. 99.619,82 oltre i costi per l'incidenza manodopera per €. 23.761,68 oltre gli Oneri per la sicurezza per €. 3.081,17 per complessive €. **126.462,67**;
- **VISTO** che dall'esame tecnico contabile degli atti si da atto che all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS), esecutrice delle opere non essendo stati liquidati in corso d'opera nessun acconto, pertanto all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola è dovuto l'importo di Euro 126.462,67 oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. 139.108,93;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e relazione conto;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti sopra citati dei lavori in oggetto;

D E T E R M I N A

1. **Approvare**, come approva, gli atti inerenti la contabilità finale, la relazione sul conto finale nonché il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per le "**Opere Complementari e di Completamento per la Pista Ciclabile**", presentati in data 14.12.2015 acclarati al prot. n° 20045 dal Direzione lavori Arch. VITA Filippo incaricato della Direzione lavori delle opere, dai quali si evince la esecuzione di lavori per nette €. 99.619,82 oltre i costi per l'incidenza manodopera per €. 23.761,68 oltre gli Oneri per la sicurezza per €. 3.081,17 per complessive €. **126.462,67**;
2. **Liquidare**, come liquida all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS), esecutrice delle opere l'importo di Euro 126.462,67 oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. 139.108,93;
3. **Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80199/0 bilancio corrente 80168/residui;



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Lorello

Francesco Lorello

1563 (circled) 1526

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1080101 Cap. 80160/0 PEG

Bilancio Corrente esercizio 2010/11 80171/0

Competenza X Residui 2011

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.
Il responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)

- somma stanziata.....
- variaz. in aumento.....
- variaz. in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile
D.ssa Maria Luisa Mercuri

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO