



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

N° Registro del Servizio	43
N° Registro Generale	<u>687</u>
N° ALBO	<u>238 del 9 APR. 2015</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI "INTEGRATIVI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA, LOC. CENTRO STORICO, VIA STRADA NUOVA (EX S.S.18) E CHIESA SAN GIUSEPPE" - Codice CUP I93B10000260006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO TECNICO AMM.VO ALL'ARCH. ANTONIO CIACCO Codice CIG Z3706FD0E7 - ARCH. ALFONSO MACRÌ Codice CIG Z2806FCFCD - ING. MAURINO SIMARI BENIGNO Codice CIG Z0206FCF5D..

L'anno Duemilaquindici, il giorno Due del mese di Aprile e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, ha disposto i "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008", e ha, tra l'altro, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, nell'ambito territoriale regionale di competenza;
- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, ha disposto i "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009", e ha, tra l'altro, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Commissario delegato per il superamento del relativo contesto emergenziale;
- **Che** le Ordinanze del Commissario delegato del 6 aprile 2009 n. 1/3734/2009 e n. 1/3741/2009, danno concreta attuazione alle misure riportate nelle O.P.C.M. n. 3734/2009 e n. 3741/2009;
- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, al comma 6 dell'art. 1 stabilisce che il Commissario delegato predisponga un piano generale degli interventi;
- **Che** con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/3741/2009 del 21.02.2010 è stato approvato il piano generale di prima fase di cui all'O.P.C.M. n. 3741 del 18 febbraio 2009;
- **Che** con deliberazione di G.R. n. 150 del 27.02.2010 si è preso atto del piano generale di prima fase di cui all'O.P.C.M. n. 3741 del 18 febbraio 2009 ed effettuata la ricognizione delle

risorse finanziarie per la copertura degli interventi previsti dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/3741/2009 del 21.02.2010;

- **Che** la competenza dell'attuazione degli interventi è degli Enti individuati quali beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;
- **Che** il Comune di Amantea, quale Ente Attuatore, è destinatario di un finanziamento di € 1.800.000,00 per "Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Amantea, loc. Centro Storico, Via Strada Nuova (ex S.S. 18) e Chiesa San Giuseppe";
- **Che** l'intervento rientra tra quelli indicati nell'allegato n. 1 come interventi di Categoria "C", finanziato con le risorse liberate del POR Calabria 2000-2006;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 154 del 29/09/2010 è stato conferito l'incarico per la Progettazione definitiva, Esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Antonino ROMEO di Carolei (CS) e l'incarico dello Studio Geologico – Redazione Relazione Geologico e Assistenza D.L. alla D.ssa Maria OMBRES;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 155 del 29/09/2010 è stato coinvolto nella Progettazione quale collaboratore l'ing. Luigi Signorelli, giovane laureato con anzianità inferiore a 5 (cinque) anni di iscrizione all'Ordine Professionale;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 164 del 06/10/2010 è stato affidato l'incarico per le indagini geognostiche e dei sondaggi per lo studio geologico, propedeutico alla progettazione alla Società GEOCONSOL srl con sede in San Pietro in Guarano (CS) per l'ammontare di €. 19.891,00 IVA esclusa;
- **Che** con delibera di Giunta Municipale n. 316 del 18/11/2010 è stato approvato il progetto definitivo che prevede una spesa di € 1.800.000,00, di cui € 1.301.769,58 per lavori(compresi oneri per la sicurezza) e € 498.230,42 per somme a disposizione;
- **Che** il Responsabile del Procedimento è il Geom. CURCIO Pino dipendente dell'Area Urbanistica del Comune di Amantea, nominato con atto di Determina n° 86 del 08.05.2010;
- **Che** con atto deliberativo della Giunta Comunale n° 332 del 25.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riportante il quadro economico in appresso:

QUADRO A

A1	Lavori	€ 1.236.681,10
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>65.088,48</u>
A	Totale lavori	€ 1.301.769,58

QUADRO B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 20%	€ 260.353,92
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€ 3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€ 50.750,00
B4	2% CNPAIA	€ 1.015,00
B5	IVA 20% su Progett. E CNPAIA	€ 10.353,00
B6	Studio Geologico	€ 20.056,00
B7	2% CNPAIA	€ 401,12
B8	IVA 20% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€ 4.091,42
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€ 26.035,39
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€ 35.000,00
B11	IVA 20% su Coord. Sic. E att. collaudo	€ 7.000,00
B12	Attività di consulenza e supporto	€ 19.730,00
B13	IVA 20% su attiv. cons. e supp.	€ 3.946,00
B14	Rilievi e Sondaggi	€ 19.981,00
B15	IVA 20% su rilievi e sondaggi	€ 3.996,20
B16	Spese pubblicità gara	€ 5.000,00

B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00
B18	Imprevisti	€	<u>19.621,37</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	<u>498.230,42</u>
TOTALE GENERALE		€	1.800.000,00

- **Che** a seguito di determina Area LL.PP. n° 215 del Registro del servizio datata 25.11.2010, è stata indetta Asta Pubblica, per l'appalto dei lavori "INTEGRATIVI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA, LOC. CENTRO STORICO, VIA STRADA NUOVA (EX S.S.18) E CHIESA SAN GIUSEPPE", per un importo a base d'asta di €. 1.301.769,58 di cui €. 65.088,48 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 col criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a), del decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed approvato il bando di gara;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 139 del 01.12.2010 – 5° Serie Speciale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria Parte III° n° 51, sui quotidiani "Finanza & Mercati e Il Quotidiano della Calabria", all'Albo Pretorio del Comune di Amantea dal 01.01.2010 al 27.12.2010 al n° 859 del Registro, inserito sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito internet istituzionale del Comune di Amantea;
- **Che** a seguito di gara (Asta Pubblica), esperita in data 28.12.2010, 29.12.2010 e 27.04.2011, è risultata aggiudicataria l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), che ha offerto il ribasso del 46,320% sull'importo a base d'asta di €. 1.236.681,10 per il prezzo di aggiudicazione risulta essere pari a €. 663.850,41, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro 728.938,89 di cui (€. 663.850,41 per lavori + €. 65.088,48 per Oneri Sicurezza);
- **Che** con determina n° 153 del 11.05.2011 del Responsabile del Procedimento sono stati approvati le risultanze dei verbali di gara e definitivamente aggiudicati i lavori all'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), che ha offerto il ribasso del 46,320%;
- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Calabria Dipartimento 9 nel Disciplinare di Finanziamento all'art. 5, dopo l'avvenuta aggiudicazione delle opere è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria, approvato con atto di determina n° 170 del 24.05.2011 del Responsabile del Procedimento Geom. CURCIO Pino, la cui copia è stata trasmessa alla Regione Calabria Dipartimento 9 Sett. 2 con nota n° 11962 del 08.06.2011 ;
- **Che** il quadro economico rimodulato è come in appresso indicato:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	663.850,41
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>65.088,48</u>
A	Totale lavori	€	728.938,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 20%	€	145.787,77
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	50.750,00
B4	2% CNPAIA	€	1.015,00
B5	IVA 20% su Progett. E CNPAIA	€	10.353,00
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	2% CNPAIA	€	401,12
B8	IVA 20% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.091,42
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	26.035,39
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	35.000,00
B11	IVA 20% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	7.000,00

B12	Attività di consulenza e supporto	€	19.730,00
B13	IVA 20% su attiv. cons. e supp.	€	3.946,00
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00
B15	IVA 20% su rilievi e sondaggi	€	3.996,20
B16	Spese pubblicità gara	€	5.000,00
B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	43.736,32
B19	Economie	€	<u>663.281,89</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.071.061,11
TOTALE GENERALE			€ 1.800.000,00

- **Che** l'Impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 23.06.2011 Rep. n° 42 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola in data 06.07.2011 al n° 223 Serie 1;
- **Che** ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05/10/2010 n° 2074, la Direzione dei lavori ha effettuato la consegna delle opere all'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI);
- **Che** durante il corso dei lavori si è reso necessario con l'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori concordare alcuni nuovi prezzi che non comportano alcun aumento di spesa rispetto all'importo autorizzato, redatto in data 15.03.2012;
- **Che** sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al DL 138/2011, compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%;
- **Che** per tali motivi è stato necessario rimodulare il quadro economico per intervenuta variazione dell'aliquota IVA dal 20 al 21% e per la variazione aliquota Cassa previdenza dal 2% al 4% per professionisti (Decreto interministeriale del 05.03.2010 "Riforma Previdenziale"), e per tali motivi il quadro precedentemente rideterminato in virtù del ribasso d'asta già approvato in data 24.05.2011 con atto di determina del Responsabile del procedimento n° 170, è stato rimodulato nuovamente nel modo seguente, approvato con determina del Responsabile del Procedimento n° 61 del 11.04.2012:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	663.850,41
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>65.088,48</u>
A		Totale lavori	€ 728.938,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 21%	€	153.007,16
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	50.750,00
B4	4% CNPAIA	€	2.030,00
B5	IVA 21% su Progett. E CNPAIA	€	11.083,30
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	4% CNPAIA	€	802,24
B8	IVA 21% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.380,23
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	26.035,39
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	35.000,00
B11	IVA 21% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	7.350,00
B12	Attività di consulenza e supporto	€	19.730,00
B13	IVA 21% su attiv. cons. e supp.	€	4.143,30
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00

B15	IVA 21% su rilievi e sondaggi	€	4.196,01
B16	Spese pubblicità gara	€	5.000,00
B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	44.100,79
B19	Economie	€	<u>652.515,69</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.071.061,11
TOTALE GENERALE			€ 1.800.000,00

- **Che** la Direzione lavori ha manifestato alla Commissione di Collaudo, nominata con determina del Responsabile del Procedimento n° 328 del 09.11.2011 composta dall'Arch. Alfonso MACRI', Arch. Antonio CIACCO e dall'Ing. Maurino SIMARI BENIGNO, la necessità a valutare l'opportunità di approntare una perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa che tenga conto delle oggettive esigenze emerse in corso d'opera e legate essenzialmente ad ampliare la zona d'intervento n° 2 "Area Castello" lato sud, dove è stato rilevata la consistenza frazione tura e fessura tura della parete rocciosa immediatamente dopo quella oggetto di intervento, soprastante lo slargo denominato "Piazzetta Chianura", la ripresa del muro in pietrame in prossimità dell'arco lungo la Via Castello e l'arco stesso interessati da distacchi di singoli elementi che destano non poca preoccupazione per la salvaguardia dell'incolumità degli utilizzatori della via pubblica;
- **Che** altresì, la Direzione lavori, ha evidenziato che anche la parete rocciosa soprastante Via Indipendenza, all'altezza del Palazzo Mirabelli, presenta diverse fessurature, in alcuni punti ed in alcuni punti anche di profondità tale da temere distacchi di massi di una certa consistenza, e la necessità di rifare il tratto di condotta fognaria esistente nel tratto interessato dall'intervento effettuato lungo la Strada Nuova (Ex SS. 18), che in via provvisoria è stata mantenuta al di sotto della rete metallica installata, in quanto fuoriuscite di liquidi dovuti ad eventuali movimenti di terreno e/o alla vetustà della condotta tubolare potrebbero compromettere la stabilità del versante interessato;
- **Che** la Direzione lavori ha predisposto gli elaborati tecnici preliminari sottoposti all'Amministrazione Appaltante, al Progettista, al Consulente, all'Impresa esecutrice e alla Commissione di Collaudo, per l'esigenza di redigere perizia, che, dovendola contenere nei limiti economici consentiti, potrebbe significare l'eliminazione di lavorazioni previste in altre zone;
- **Che** i soggetti sopra indicati, hanno valutato positivamente gli elaborati di che trattasi, condividendone le scelte adottate ed i materiali previsti che si intendono impiegare;
- **Che** la Direzione Lavori ha redatto gli elaborati di perizia di variante tecnica e suppletiva, per un importo lavori al netto pari a €. 697.035,92 oltre oneri per la Sicurezza di €. 68.342,22 per complessive €. 765.378,14, con un aumento netto di €. 36.439,25, pari al 5,00% dell'importo originario del contratto;
- **CHE** per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	697.035,92
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>68.342,22</u>
A	Totale lavori	€	765.378,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 21%	€	160.729,41
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	50.750,00
B4	4% CNPAIA	€	2.030,00
B5	IVA 21% su Progett. E CNPAIA	€	11.083,30

B6	Studio Geologico	€	20.056,00	
B7	4% CNPAIA	€	802,24	
B8	IVA 21% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.380,23	
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	27.336,89	
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	35.000,00	
B11	IVA 21% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	7.3500,00	
B12	Attività di consulenza e supporto	€	19.730,00	
B13	IVA 21% su attiv. cons. e supp.	€	4.143,30	
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00	
B15	IVA 21% su rilievi e sondaggi	€	4.196,01	
B16	Spese pubblicità gara	€	5.000,00	
B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00	
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	0,00	
B19	Economie	€	<u>651.152,98</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.034.621,86
TOTALE GENERALE				€ 1.800.000,00

- **CHE** gli atti di perizia sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 183 del 06.12.2012 da parte del Responsabile del Procedimento;
- **CHE** l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), esecutrice delle opere, ha stipulato atto di sottomissione in data 27.03.2013 Rep. n° 5 registrato in via telematica con l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola in data 15.04.2013 al n° 941 Serie 1T;
- **CHE** prima della contabilizzazione definitiva delle opere è stato necessario assestare le quantità delle singole categorie di lavoro a quelle effettivamente occorse, concordando con l'impresa n° 8 nuovi prezzi resisi necessari per l'esecuzione di piccoli lavori a completamento di quelli realizzati;
- **CHE** la Direzione lavori ha predisposto gli elaborati tecnici di perizia di assestamento finale dell'importo complessivo di €. 765.287,57, con una diminuzione rispetto all'importo già autorizzato di €. 90,57, modificando definitivamente il quadro economico dell'opera nel modo seguente:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	696.953,44
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>68.334,13</u>
A		Totale lavori	€ 765.287,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 21%	€	160.710,39
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.025,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	51.054,50
B4	4% CNPAIA	€	1.725,50
B5	IVA 21% su Progett. E CNPAIA	€	9.421,23
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	4% CNPAIA	€	802,24
B8	IVA 21% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.380,23
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	27.333,65
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	61.141,75
B11	IVA 21% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	0,00

B12 Attività di consulenza e supporto	€	12.000,00	
B13 IVA 21% su attiv. cons. e supp.	€	2.520,00	
B14 Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00	
B15 IVA 21% su rilievi e sondaggi	€	4.196,01	
B16 Spese pubblicità gara	€	3.849,24	
B17 Indennità occupazione temporanea	€	0,00	
B18 Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	0,00	
B19 Economie	€	<u>652.515,69</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.034.712,43
TOTALE GENERALE			€ 1.800.000,00

- **CHE** l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), esecutrice delle opere, ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione allegato agli atti periziali, in segno di accettazione per l'esecuzione dei piccoli lavori a completamento di quelli realizzati e per i nuovi prezzi concordati;
- **CHE** gli atti di perizia di assestamento finale sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 93 del 19.07.2013 da parte del Responsabile del Procedimento;
- **VISTO** il Certificato di Ultimazione lavori datato 24.07.2013;
- **VISTO che** l'Ufficio Tecnico Comunale incaricato della Direzione dei lavori ha presentato, gli atti inerenti la contabilità finale con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per **€ 696.953,44** oltre **€ 68.334,13** per operi di Sicurezza, per un totale complessivo di **€ 765.287.57**;
- **CHE** gli atti di contabilità finale e la relazione sul conto finale sono stati approvati con determina del Responsabile del Procedimento n° 130 del 01.10.2014;
- **CHE** le opere sono soggette a collaudo tecnico amministrativo da parte di commissione di collaudo nominata con determina n° 332 del 12.12.2011 ed integrata con successiva determina n° 15 del 01.02.2012 composta dall'Arch. Alfonso MACRI' (Funzionario Regionale del Dipartimento 9, quale persona designata dalla Regione Calabria con nota n° 143494 del 18.10.2011 del Dip. 9), dall'Arch. Antonio CIACCO con funzione di Presidente e collaudatore strutturale e dall'Ing. Maurino SIMARI BENIGNO;
- **VISTO** che la Commissione di collaudo ha presentato l'atto unico di collaudo dei lavori, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente collaudati;
- **CHE** l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), ha firmato il collaudo e non ha sollevato eccezioni o riserve;
- **VISTO** che l'atto unico di collaudo è stato approvato con atto di determina del Responsabile del Procedimento n° 141 del 24.10.,2014;
- **Che** in data 31.03.2015 la Commissione di Collaudo, ha presentato fatture a saldo relative ai compensi professionali per l'incarico di collaudo Statico in corso d'opera e collaudo tecnico Amministrativo delle opere degli "Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Amantea, loc. Centro Storico, Via Strada Nuova (ex S.S. 18) e Chiesa San Giuseppe";
- **Che** le fatture presentate dalla Commissione di Collaudo costituita dall'Arch. Alfonso MACRI' (Funzionario Regionale del Dipartimento 9, quale persona designata dalla Regione Calabria con nota n° 143494 del 18.10.2011 del Dip. 9), dall'Arch. Antonio CIACCO con funzione di Presidente Commissione e collaudatore strutturale in corso d'opera e dall'Ing. Maurino SIMARI BENIGNO, comportano la spesa complessiva di **€ 22.661,16** così ripartita:

Liquidazione singolo collaudatore	Oneri di Legge			Totale
	Compenso	INPS 4%	CNPAIA 4% IVA 22%	
Arch. Antonio Ciacco Fattura n° 01/2015 Coll. Tecn. Amm.vo	€. 818,30	€. 32,73	€. 34,04 €. 194,72	€. 1.079,79
Arch. Antonio Ciacco				

Fattura n° 02/2015 Coll. Statico	€. 15.090,00	€. 603,60	€. 627,74	€. 3.590,70	€. 19.912,04
Ing. Maurino Simari Benigno					
Fattura n° 1/2015 Coll. Tecn. Amm.vo	€. 818,30	€. 32,73			€. 851,03
Arch. Alfonso Macri	€. 818,30				€. 818,30
TOTALE					€. 22.661,16

- **Che** con Determina n° 105 del 12/07/2013, il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad approvare e liquidare acconto per il suddetto incarico di Collaudo in Corso d'opera;
- **Che**, per come comunicato dell'Ufficio Ragioneria, all'atto del pagamento del suddetto acconto, per errore di sistema, è stato pagato al professionista Arch. Antonio Ciacco, oltre alla parcella di competenza, anche la quota spettante ad altro professionista pari ad € 3685,40 di cui € 737,08 per ritenuta (esente CNPAIA ed IVA), per come da mandato n° 2723 del 11/10/2013;
- **Che**, si è ritenuto considerare il suddetto accreditato quale acconto sulle future competenze tecniche ancora spettanti dall'Arch. Antonio Ciacco;
- **Che**, il suddetto acconto viene scomputato dal pagamento della fattura 02/2015 e che pertanto la quota ancora effettivamente da pagare, fermo restante la fattura n° 1/2015, risulta la seguente:

Liquidazione singolo collaudatore		Oneri di Legge			Totale
	Compenso	INPS 4%	CNPAIA 4%	IVA 22%	
Arch. Antonio Ciacco Fattura n° 02/2015 Coll. Statico	€. 15.090,00	€. 603,60	€. 627,74	€. 3.590,70	€. 19.912,04
Acconto pagato con mandato n° 2723 del 11/10/2013	€ 3.685,40				
Da Pagare	€ 11.404,60	€. 603,60	€. 627,74	€. 3.590,70	€ 16.226,64

- **RITENUTO** dover approvare l'atto sopra citato dei lavori all'oggetto;

DETERMINA

A) Approvare, come approva le fatture a saldo relative ai compensi professionali per l'incarico di collaudo Statico in corso d'opera e collaudo tecnico Amministrativo delle opere degli "Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Amantea, loc. Centro Storico, Via Strada Nuova (ex S.S. 18) e Chiesa San Giuseppe", presentate dai collaudatori in data 31.03.2015 così riportate:

- 1) Ing. **Antonio CIACCO** fattura n° 01/2015 prot. n° 5868 di €. 1.079,79
fattura n° 01/2015 prot. n° 5870 di € . 19.912,04
- 2) Arch. **Alfonso MACRI'** Distinta comp. prot. n° 5871 di €. 918,30
- 3) Ing. Maurino **SIMARI BENIGNO** fattura n° 01/2015 prot. n° 5872 di €. 818,30

B) Liquidare, come liquida gli importi delle fatture a saldo per l'incarico di collaudo Statico in corso d'opera e collaudo tecnico Amministrativo delle opere all'oggetto, che complessivamente comportano una spesa di €. 22.661,16 suddivisa per ogni professionista come indicato nelle premesse;


C) Di effettuare il pagamento con scomputo della quota già pagata con mandato n° 2723 del 11/10/2013 sulla sola fattura n° 02/2015 dell'Arch. Ciacco Antonio per come di seguito:

Liquidazione singolo collaudatore		Oneri di Legge			Totale
	Compenso	INPS 4%	CNPAIA 4%	IVA 22%	
Arch. Antonio Ciacco Fattura n° 02/2015 Coll. Statico	€. 15.090,00	€. 603,60	€. 627,74	€. 3.590,70	€. 19.912,04
Acconto pagato con mandato n° 2723 del 11/10/2013	€ 3.685,40				
Da Pagare	€ 11.404,60	€. 603,60	€. 627,74	€. 3.590,70	€ 16.226,64

D) **Imputare** a spesa sull'intervento n° 2080101 Cap. n° 801200 del corrente bilancio;

608

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. CURCIO Pino



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile _____
--	--

Cap. <u>2080101</u> Competenza Residui <u>Polizia</u> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile
---	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
